24 HOUR VOLUME SUMMARY

		Windermere	Windermere	Stoneybrook	Roberson			DATE : 02/06/08	
NO	HOUR	NB	SB	EB	WB	(NB+SB)	(EB+WB)	TOTAL	HOUR
1	0-1	3	10	14	27	13	41	54	0-1
2	1-2	6	0	6	10	6	16	22	1-2
3	2-3	1	4	7	12	5	19	24	2-3
4	3-4	0	0	3	12	0	15	15	3-4
5	4-5	5	12	8	17	17	25	42	4-5
6	5-6	26	28	54	56	54	110	164	5-6
7	6-7	132	113	176	180	245	356	601	6-7
8	7-8	199	224	330	281	423	611	1034	7-8
9	8-9	491	344	416	368	835	784	1619	8-9
10	9-10	152	141	217	242	293	459	752	9-10
11	10-11	129	140	193	204	269	397	666	10-11
12	11-12	133	134	184	245	267	429	696	11-12
13	12-13	124	157	204	278	281	482	763	12-13
14	13-14	159	271	278	339	430	617	1047	13-14
15	14-15	307	216	261	350	523	611	1134	14-15
16	15-16	213	207	303	371	420	674	1094	15-16
17	16-17	268	208	278	435	476	713	1189	16-17
18	17-18	273	311	329	515	584	844	1428	17-18
19	18-19	167	248	304	425	415	729	1144	18-19
20	19-20	73	139	202	262	212	464	676	19-20
21	20-21	65	163	150	219	228	369	597	20-21
22	21-22	47	74	108	182	121	290	411	21-22
23	22-23	23	35	58	101	58	159	217	22-23
24	23-24	17	16	40	54	33	94	127	23-24
TOTAL		3,013	3,195	4,123	5,185	6,208	9,308	15,516	

STREET	ADT
Windermere	6,208
Stoneybrook	9,308

	HOUR	VOLUME
AM PEAK	8-9	1,619
PM PEAK	17-18	1,428

ORANGE COUNTY TRAFFIC ENGINEERING DEPARTMENT