24 HOUR VOLUME SUMMARY

		Edgewater Dr		All American Bv				DATE : 01/09/08	
NO	HOUR	NB	SB	EB	WB	(NB+SB)	(EB+WB)	TOTAL	HOUR
1	0-1	84	82	28	44	166	72	238	0-1
2	1-2	56	47	15	33	103	48	151	1-2
3	2-3	43	48	12	34	91	46	137	2-3
4	3-4	40	52	12	17	92	29	121	3-4
5	4-5	72	93	15	24	165	39	204	4-5
6	5-6	122	340	65	97	462	162	624	5-6
7	6-7	369	933	216	268	1302	484	1786	6-7
8	7-8	615	1771	354	493	2386	847	3233	7-8
9	8-9	583	1598	392	388	2181	780	2961	8-9
10	9-10	553	909	355	335	1462	690	2152	9-10
11	10-11	601	701	285	277	1302	562	1864	10-11
12	11-12	673	767	354	294	1440	648	2088	11-12
13	12-13	723	852	413	380	1575	793	2368	12-13
14	13-14	848	834	356	418	1682	774	2456	13-14
15	14-15	812	785	367	386	1597	753	2350	14-15
16	15-16	939	812	407	420	1751	827	2578	15-16
17	16-17	1063	877	461	514	1940	975	2915	16-17
18	17-18	1309	829	551	549	2138	1100	3238	17-18
19	18-19	957	719	338	366	1676	704	2380	18-19
20	19-20	560	511	188	287	1071	475	1546	19-20
21	20-21	527	341	116	267	868	383	1251	20-21
22	21-22	400	315	72	233	715	305	1020	21-22
23	22-23	260	236	76	161	496	237	733	22-23
24	23-24	172	117	39	89	289	128	417	23-24
TOTAL		12,381	14,569	5,487	6,374	26,950	11,861	38,811	

STREET	ADT
Edgewater Dr	26,950
All American Bv	11,861

	HOUR	VOLUME
AM PEAK	7-8	3,233
PM PEAK	17-18	3,238

ORANGE COUNTY TRAFFIC ENGINEERING DEPARTMENT